

附件 4:

县城石壁山风景区安防监控系统建设项目 绩效自评报告

一、项目概括

(一) 基本情况

为了进一步完善县城石壁山风景区的安全防控配套设施条件，提升景区综合品位和安全管理服务水平。根据县政府的工作部署，在县城石壁山风景区基础设施改造项目一期范围内布设安防监控系统。

(二) 项目绩效总目标及年度绩效目标。

完善景区基础设施，2021 年投入使用，加强景区安防力度。

二、项目资金管理情况

(一) 项目资金到位情况。

县城石壁山风景区安防监控系统建设项目资金 49.314445 万元于 2021 年 5 月全部到位，

(二) 项目资金实际使用管理情况

项目资金严格遵守财务制度，专款专用，根据合同约定、政府批复精神和结算审核定案书结算金额，支付前期费用及项目款，

三、项目实施管理情况

(一) 项目实施情况，包括项目实施程序、实施内容、验收

结果等。项目经 2020 年 11 月 30 日县政府常务会研究同意实施，于 2021 年 1 月 5 日开工建设，2021 年 1 月 22 日竣工验收，2021 年 3 月 12 日送财政审核中心结算审核。

（二）项目监督管理情况

项目实施指定管理处分管领导牵头营建股实施，按政府项目投资管理办法相关制度要求实施，建设过程做好检查监管等工作。

四、项目绩效

项目绩效目标完成情况

项目基本按计划完成建设，并及时投入使用，为游客提供安全的旅游环境，同时得到广大游客的一致好评。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况

监控系统建设专人负责，完工后实地验收，组织监控系统建设自评工作。

（三）自评分数以及自评等级。

自评得分 99 元，自评等级优秀。

六、其他需说明的问题

监控系统建设项目完工后，将做好定期检查维护设施设备。