

县道 X086 线钱东施厝环岛至山家路段中分带绿化改造提升项目绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况

县道 X086 线钱东施厝环岛至山家路段中分带绿化改造提升项目，全长 7.75km。起点位于饶平县钱东镇施厝境内（起点桩号为 K19+905），终点于洪洲镇山家村（终点桩号为 K27+655），绿化带总长为 7714 米，绿化面积为 31900 平方米。项目预算总投资为 394.5022 万元，其中建安费为 367.8118 万元。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

项目绩效总目标及年度绩效目标为 100%

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况。

项目资金 200 万元已到位

（二）项目资金实际使用管理情况

资金使用按工程施工进度，经监理办核定的合格工程量，按比例分期付还工程款。

（三）资金管理情况

项目资金视上级资金到位情况，按合同约定进行支付。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况，包括项目实施程序、实施内容、验收结果等。

项目开工前，施工单位能按合同要求的工作内容，结合施工现场实际情况，编制切实可行的施工组织设计和施工计划。在施工过程中，根据工程的实际情况和施工条件，对施工计划及时进行调整，使项目能顺利进行施工。项目于 2021 年 4 月 23 日开工，2021 年 6 月 11 日完成项目的施工任务，经验收合格。

（二）项目监督管理情况，包括项目管理制度建设、执行、日常检查监督管理等。

项目工程监督管理通过现场进行施工自检和监理抽检，工程随机抽样检测合格率达 100%。按相关验收程序现场进行检测和中间验收，合格后才能进入下一道工序的施工，确保项目质量。

四、项目绩效

（一）项目绩效目标完成情况，包括项目实际实现目标情况、与预期目标的对比，从项目的经济性、效率性、效果性、公平性等方面进行量化，具体分析。

项目绩效目标完成情况 100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析以及下一步改进措施。

无

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况，包括自评组织机构、自评工作

过程等。

自评工作的组织情况按文件要求完成。

（二）自评分数以及自评等级。

自评分数 92 分，自评等级为优。

六、其他需说明的问题

（一）项目后续工作计划。

继续跟进资金申请。

（二）项目主要经验做法、存在问题、完善项目资金绩效管理的意见建议。

建设项目投入大，存在较大资金缺口，请上级有关部门给予大力支持，加大资金补助，以便按合同约定支付。

饶平县交通运输局

2022 年 7 月 28 日